

工事番号															
(様 式 ー 1)															
村長		副村長		課長		係長		係員		照査		設計		指導員	
令和7年度 ごみ回収・作業用倉庫設置工事															
実施設計書															
南箕輪村 南殿															
設 計 大 要								施 工 方 法				請 負			
既存スチール物置撤去 N= 2.0 基 既存スチール物置移設 N= 1.0 基 スチール倉庫設置 N= 1.0 基(内法面積36.0㎡以上) 付帯工(電気設備ほか) N= 1.0 式								施 工 期 間				日 間			
								起 工 予 定 年 月 日				令和 年 月 日			
								竣 工 予 定 年 月 日				令和 7 年 9 月 30 日			
								契 約 保 証 方 法				金銭的保証			

理 由

回収したごみ(計画回収および不法投棄)の集積、展開、分別に必要となるスペースを確保するため、既存倉庫を移設(用途変更)および撤去し、要求仕様の倉庫を新設するものとする。

請 負 対 象 額 円

内 訳 工 事 価 格 円

消費税相当額 円

工 事 費 内 訳 表

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
1. 解体・移設・撤去工					
1.0 式					工事費明細表 1
2. 倉庫設置工					
1.0 式					工事費明細表 2
3. 電気設備工					
1.0 式					工事費明細表 3
共通仮設費					
*** 純工事費 ***					
現場管理費					
*** 工事原価 ***					
一般管理費					
工事価格					

工 事 費 明 細 表 1

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 解体・移設・撤去工						
		1.0	式			
	既存倉庫解体・撤去工					
		2.0	基			人力 撤去、分別、集積、積込、運搬処分
	既存倉庫移設工					
		1.0	基			H2.9*W2.2*D2.2(スチール倉庫・中身無) 既設箇所から40m北側へ移設

工 事 費 明 細 表 2

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 倉庫設置工						
		1.0	式			
	組立資材費					
		1.0	式			スチール製 A=36㎡程度 参照品:カクイチHHK-2035型 シャッター有
	運搬工					
		1.0	式			
	組立工					
		1.0	式			クレーンレッカー含む。
	基礎工 土間コンクリート仕様					
		1.0	式			47.2㎡、既存舗装撤去40㎡、犬走1.0m共
	確認申請費					
		1.0	式			

工 事 費 明 細 表 3

費 目・工 種・種 別・施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 電気設備工						電線管:HIVE16 12.0m、HIVE22 6.0m、SWボックス: 5.0個、露出ボックス: 3.0個、ケーブル:VVF2.0mm-2C 1.0m、VVF1.6mm-2C 18.0m、VVF1.6mm-3C 10.0m、LED照明器具:4,000 l m 2.0台、電源取出:埋込型コンセント2P15A×2 3.0組、埋込型SW:3W15A×1 1.0組、分電盤:2P1E20A×1.0基
		1.0	式			
	電灯・コンセント設置工					
		1.0	式			